

**LISTA KONTROLNA***(jako załącznik do oświadczenia kierownika robót teletechnicznych)***wypełnia Kierownik Robót teletechnicznych**

Obiekt budowlany (poniżej wpisać nazwę oraz działkę bud.)	Data sporządzenia protokołu

Elementy instalacji teletechnicznej	Wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Dz. Ust. 1289 z 22.11.2012 – Rozdział 8a (wpisać tak / nie)
Zespół anten dla radia i telewizji naziemnej	
Dwie anteny satelitarne (min. 1,2 m w pionie i poziomie). Dopuszcza się jedną antenę z dwoma konwerterami.	
Kable światłowodowe min. Dwa włókna jednomodowe z Punktu Styku do TSM w każdym lokalu zakończone złączami S.C./APC	
Kable koncentryczne (jeden dla zbiorowej instalacji TV-2sat.) – jeden dla operatorów kablowych z Punktu Styku do TSM w każdym lokalu	
Okablowanie LAN min. 2 skrętki minimum 5E (jedna dla operatorów kablowych i druga dla domofonu (video – domofonu) – instalacja przyzywowa dla osób niepełnosprawnych) z Punktu Styku do TSM w każdym lokalu.	
Teletechniczna Skrzynka Mieszkaniowa TSM w każdym lokalu z wyposażeniem (zasilanie elektryczne 230V, gniazdo światłowodowe 2J z dwoma złączami S.C./APC, kable koncentryczne zakończone złączami (złącze F) i LAN (złącze RJ45)	
Punkt styku z wyposażeniem dla instalacji TV-2sat. Oraz operatorów telekomunikacyjnych z zakończeniami światłowodowymi 2 x S.C./APC, min. 1 kabel koncentryczny i LAN dla każdego lokalu	
Przyłącze telekomunikacyjne (ciąg rur i koryt kablowych) do budynku dla operatorów telekomunikacyjnych.	

Wyżej wymienione instalacje są integralną częścią budynku.

Uwagi do listy kontrolnej

--

\_\_\_\_\_  
*Podpis kierownika robót,  
data, pieczęć z nr upr.*